

ІНФОРМАЦІЯ


про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради
 Харківської області
 за 2017 рік

КПКВК – 4016650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				Загальна фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальна фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальна фонд	Спеціальний фонд	разом
1	Завдання											
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	тис.грн	кошторис		4664,6	4664,6		4664,4	4664,4			
	продукту											
	Площа доріг на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м	звітність		14582,3	14582,3		13800	13800		-782,3	-782,3
	ефективності											
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн	звітність		0,320	0,320		0,338	0,338		+0,018	+0,018
	якості											
	Темп зростання відремонтованої	%	звітність		100,0			94,6			-5,4	

	плану											
2	Реконструкція доріг та тротуарів затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів продукту	тис.грн	кошторис		364,1	364,1		364,1	364,1			
	К-сть об'єктів які планується реконструювати ефективності	од	звітність		1	1		1	1			
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	звітність		364,1	364,1		364,1	364,1			
	Якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункова		100,0			100,0				
3	Придбання дорожніх знаків затрат											
	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків продукту	тис.грн	кошторис		25,4	25,4				-25,4	-25,4	
	К-сть дорожніх знаків, що планується придбати ефективності	од	звітність		56	56				-56	-56	
	Середня вартість придбання 1 дорожнього знаку	тис.грн	звітність		0,450	0,450						
	якості											
	Іншою вага придбаних дорожніх знаків до загальної к-сті до плану	%	розрахункова		100,0					-100,0		

Головний бухгалтер установи
головного розпорядника бюджетних коштів



О.С.Морозова